

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na serwerownię w obiekcie
KWP Gdańsk

ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Okopowa 15

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Okopowa 15

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maria Karykowska

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE SANITARNE					
1		INSTALACJI C.O.			
1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
d.1.1	0520-01		kpl.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
d.1.1	0506-01		m	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego śr. 15 mm	szt.		
d.1.1	0512-01		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
4	KNR-W 4-02	Zaślepienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.2	0505-01		szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-15	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.2	0404-02		m	34.000	
		34			
				RAZEM	34.000
6	kalk. własna	Rozruch instalacji c.o. i regulacja układu	kpl		
d.1.2			kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-35	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	m		
d.1.2	0128-06		m	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1.2	1107-01		t	0.100	
		0.1			
				RAZEM	0.100
9	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1.2	1107-04		t	0.100	
		Krotność = 10			
		0.1			
				RAZEM	0.100

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	klej do sklejanania miękkich otulin z PE	dm ³	0.1200	0.00	0.00
2.	otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm do rurociągów 28 mm	m	16.8000	0.00	0.00
3.	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne	m	2.0400	0.00	0.00
4.	Taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	0.2400	0.00	0.00
5.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	32.5960	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t	m-g	0.0016	0.00	0.00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.1190	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł